la M 11 bouge la ville aussi

ADAPTATION ET MODERNISATION DES STATIONS

FLASH INFO

10 février 2020

STATION GONCOURT

Reprise des travaux

Madame, Monsieur,

Après le repli des emprises côté impair de la rue du Faubourg du Temple, le chantier se poursuit dorénavant côté pair avec la réalisation du couloir de sortie depuis le quai du métro direction Mairie des Lilas (Rosny-Bois-Perrier à terme).

Les travaux de construction du couloir côté pair ont été retardés pour deux raisons :

- Il a fallu renforcer le mur pignon à l'angle des numéros 50 et 52 pour éviter qu'il ne s'effondre (les derniers sondages réalisés à l'été 2019 dans le mur faisaient apparaître cette éventualité).
- Le dévoiement des concessionnaires a duré plus longtemps que prévu.

Les terrassements ont redémarré en janvier 2020. Les travaux de Génie Civil puis d'aménagements seront exécutés jusqu'en octobre 2020. S'en suivront les travaux « Systèmes ».
Les emprises de chantier seront réduites dans le courant de l'été 2020.
Les deux nouveaux accès devraient être ouverts au public en mars 2021.

La Ville de Paris nous autorise des plages horaires de travail entre 7h et 22h.

Nous sommes conscients de la gêne que nous vous occasionnons.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier.

Pour la RATP
Le Chef de Projet
Christophe GALOTTE

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS OU INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

Christophe Servat
Chargé d'information de proximité
E-mail : christophe.servat@ratp.fr / Téléphone : 06 20 57 06 45